مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع للتواصل : مدير المشاريع 0544714479 إدارة : 0566157166 info@ramakcompany.com	أمانة جدة	شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROAD CONTRACTING CO.
الاستشاري	وكاله التعمير و المشاريع	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تفيذ الطرق	شركة طرق الرياض للمقاولات
	مشروع تلال الغروب	تقديم جديد ☑
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم	اعادة تقديم ☐

اسم الحي :الامير فواز   رقم المخطط :BLOCK10   رقم الشارع : BED 12   عرض الشارع:

استلام الطبقة : BOTTOM SUBGRADE2   من محطة رقم :0+000   الى محطة رقم :0+100

اعمال اخرى : ☐

توقيع مهندس الموقع :   التاريخ : / /

☐ المراقب   ☐ المساح   المختبر   توقيع المهندس المشرف :..............................

مر ئيات المراقبة :

☑ جاهز

☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة :

من المحطه : ......0+25   الي المحطه : ......0+112

من المحطه : ....   الي المحطه : ....

مرفقات :   ☐ القطاع الطولي   ☐ القطاع العرضي   ☐ اخري

☑ متطابق

☐ غير متطابق

ملاحظات : ....   التوقيع: التاريخ : / /

من محطة :   الى محطة :

توقيع المساح :   التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد   ☐ مرفق   ☐ غير مرفق   قيمه البركتور :   الرطوبه المثلي :

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	رقم المحطة الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجه :   ☐ ناجح   ☐ راسب   التوقيع : ....   التاريخ : / /

ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشاري :

☐ موافق   ☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : ....   مندوب المقاول : ....   التوقيع : ....   التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
للتواصل : مدير المشاريع 0544714479 : الإدارة 0566157166 info@ramakcompany.com

أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية

تقـــرير إســـتلام طـبقــة ردم

إسم المشروع :-	تلال الغروب	رقم الشارع :-	PED-B10-12
رقم المخطط :-	BLOCK10	طول الشارع :-	112.5M
رقم الطبقة :-	انترلوك	عرض الشارع :-	24.460

	WIDHT-R	19.580	LAYAER THICKNESS	0.250
	WIDHT-L	4.880	DEPTH FROM TOP SUB.G	0.000

PVI	Station	Easting	Northing	L	C.L	R	CL width from L	CL width from R
SLOPE				1.00%	0.00%	0.50%		
1	0	529002.272	2369823.061	51.799	51.750	51.848	4.880	19.580
2	12.5	529013.813	2369818.260	51.837	51.788	51.886	4.880	19.580
3	25	529025.354	2369813.459	51.874	51.825	51.923	4.880	19.580
4	37.5	529036.895	2369808.658	51.912	51.863	51.961	4.880	19.580
5	50	529048.437	2369803.857	51.949	51.900	51.998	4.880	19.580
6	62.5	529059.978	2369799.056	51.987	51.938	52.036	4.880	19.580
7	75	529071.519	2369794.255	52.024	51.975	52.073	4.880	19.580
8	87.5	529083.060	2369789.454	52.062	52.013	52.111	4.880	19.580
9	100	529094.602	2369784.653	52.099	52.050	52.148	4.880	19.580
10	112.5	529106.143	2369779.852	52.137	52.088	52.186	4.880	19.580

المقاول		**الإستشارى**
شركة طرق الرياض للمقاولات الإسم :- التوقيع :- التاريخ :-		**مكتب رمك للإستشارات الهندسية** الإسم :- م حسين حسين عبده التوقيع :- التاريخ :- 17-4-2024



BLOCK 10

FINISHING 0-10 CM

FINISHING 10-20 CM

FINISHING 20-30 CM

St. B10-1

St. B10-2

St. B10-3

St. B10-4

PED. B10-12

اتجاة تصريف المياة

الأرض الطبيعية

الخط التصميمى

اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية

امانة مدينة جدة

الادارة العامة للطرق والادارة

ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة سانى العامرية

الاستشارى العام / الأبنية للاستشارات الهندسية

Abnia Consulting Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

Office Ramak For Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب

بحى الأمير فواز شمال - مدينة جدة

مسح:	
رسم:	
تصميم:	
تدقيق:	
يعتمد:	
تاريخ:	
رقم اللوحة:	

NO.	3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:1500	مقياس الرسم:

مديرعام الدراسات والتصاميم

مديرادارة تصميم الطرق

م/